2023年施工单位的自查报告(实用5篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

施工单位的自查报告篇一

施工单位[]xx建设有限公司西安项目部。为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大职工的生命安全和财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际,对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查整改情况总结如下:

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部质安部,配置专职安全员负责现场安全巡视检查,同时劳务公司配置专职安全员,负责施工现场的安全检查工作,形成了自上而下的安全保证体系。附(安全管理组织机构图)

2、安全管理制度和责任制的落实情况

(1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部详细制定了年度安全工作规划和保证计划,制订了《安全管理制度》,严格执行《安全教育制度》、《安全例会制度》等,印发了《项目部安全文明施工考核办法》、《项目部安全文明施工奖罚办法》,编制了《重大安全事故应急预案》等,制定了《安全生产责任制度》,明确了各部门、各岗位的安全职责。

目前,项目部各项安全规章制度10余个,齐全且可操作性较

强。做到了以制度约束人,以制度管理人,并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况,发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力,来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2) 为了确保安全生产,项目部根据公司的有关要求,制订了安全目标指

标并逐层进行分解,及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产责任制》进行更新和修订,其中明确了各级人员和部门的安全职责,并在施工过程中监督落实到位。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。

- 4、重大危险因素管理及应急救援管理情况
- (1)项目部安全部门于20xx年10月份重新对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施,设置了重大危险源公告牌,施工现场的危险处设置明显标志,空洞处架设安全网,悬挂标示牌等进行危险预警,对重大危险因素由专职安全员监护。

(2) 重大危险源控制措施及时落实。项目部在日常的巡视检查中对重大危险源、危险因素进行了监控。项目部共确定重大危险因素4处,施工中加强监控,对安全隐患及时进行查找和整改。

5、安全教育培训情况

- (1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展,又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。培训主要内容包括:企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。
- 2、按规定参加电工、电焊工、装载机驾驶等特种作业人员的安全技术培训和取证。
- 3、各施工队自己进行的班组安全教育活动。
- 4、及时对职工进行了安全技术交底。特别是对外协队伍,加大了安全教育力度和安全技术交底,使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。

1、临时设施

- (1) 临时设施严格按要求进行了统一规划, 布局较为合理。
- (2)临时设施符合抗震、防雷、消防、防雨、保温等技术要求。生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放区等安排人员24小时巡逻值班,确保现场物资、材料安全。

2、安全用电情况

为了确保施工现场用电安全,项目部制定了《临时用电方案》、《施工临时用电安全技术措施》等。施工现场做到用电设备"一机、一闸、一漏",确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查,发现隐患及时进行处理,防止事故发生。按要求在施工现场配电箱、仓库等处,悬挂干粉灭火器。

3、高处作业安全

- (1) 高空作业安全规定及措施完善,并及时对员工进行了安全交底。
 - (2) 高空作业警示牌齐全。
 - (3) 搭设有脚手架、安全网等防护设施,
- (4) 安全人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员,能够佩戴必要的安全防护用具,确保了施工人员的人身安全。
 - (5) 交叉作业均有警示牌并设置专人讲行监护。

4、特种设备(含起重设备)

项目部根据需要制定了《设备安全管理规定》和《机械设备安全操作规程》,加强了机械设备管理。主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。起重设备进场后,设备的安、拆由专业人员进行。设备、运输车辆使用过程中,定期进行检查、维修和保养,并填写设备运行、维修和保养记录,由物资供应处定期进行审查,并进行了专项检查。对存在安全隐患的设备、车辆立即停工、整改或者清退。特种作业人员能够做到持证上岗,并且不定期开展专业安全技术培训。

5、脚手架施工

脚手架搭设与拆除时,对操作工人进行安全技术交底,操作 工程中严格执行脚手架搭设与拆除安全操作规程,作业人员 必须配备特种作业人员上岗证,同时认真做好脚手架使用中 的安全检查,确保安全防护符合要求。

6、模板施工

项目部针对每个施工部位的特点,对吊装作业、模板施工等编制了专项安全技术措施,并进行了交底。在现场施工过程中,专职安全员巡视检查违章现象。安全教育过程中严格要求吊装作业、模板作业要严格按照操作规程进行,根据工作需要佩戴必要的安全防护用具,确保施工人员的人身安全。

施工单位的自查报告篇二

本工程位于安徽省xx市xx集区唐山镇境内。本标段施工内容主要任务是拆除重建东小湖排涝站、九里排涝站站、九里闸、九里西连通涵、施加湖一级站涵及施加湖一级站防洪闸,涉及的主要工程内容为2座泵站、4座涵闸土建工程部分、建筑部分及金属结构制造与安装工程、机电设备采购及安装、线路工程等。

建设单位「xx市治淮工程建设管理局

监理单位:安徽省xx建筑工程项目管理有限公司

设计单位: 安徽省水利水电勘测设计院

勘察单位:安徽省水利水电勘测设计院

施工单位: 山东水总有限公司

我公司项目部成立以项目经理为主的质量安全管理领导小组,责任分明,分工清楚,采用定人、定岗、定时制度层层负责。目前工程已开工了两个分部,其中施家湖一级站进水涵涵身及上下游等已完成水下部分浇筑;2、九里闸已完成涵身洞身部分浇筑,正在进行上下游部分施工。

20xx年5月3日接市治淮工程建设管理局要求,我公司项目部组织人员对工程进行自查,重点是检查质量与安全生产及相关资料整理归档情况;具体检查分组如下:

质检组:组长:周再超成员:李吉广

安全组:组长:王春华成员:鲍建波

资料组:组长:杨绪辉成员:孙甲富

1、施工管理:

- (1)施工大事记:大事记内容齐全,体现在施工日志和施工 月报里;
- (2)施工日志:由专人逐日记录,记录内容连续、完整、签字齐全;
 - (3) 工程质量缺陷: 现场无质量缺陷部分
- 2、施工技术
- 3、材料与构配件:
- 4、施工安全:
- (1)施工前对上岗的全体施工人员进行安全施工培训教育,贯彻国家安全生产政策和各类安全法规,特别是结合本合同

段的环境特点,使每个上岗人员增强安全检查法制观念,做到安全施工。

- (2) 技术交底的同时要有安全检查交底,详细讲解施工顺序,工艺流程,安全检查注意事项,关键部位的安全检查操作要领等。临边洞口防护、机械操作、悬挑脚手架管理等是本工程施工安全注意点,施工前要制订切实可行的安全措施。
- (3)建立安全检查施工制度:公司季度安全大检查,项目经理部每月检查、分队旬检查、班组每日完工讲安全、调度交班会讲安全,施工计划安排有安全措施。这些行之有效的安全制度不能流于形式,在本工程全过程施工中继续实施。
- (4)施工现场设立安全生产宣传栏,把安全施工规范、措施以及施工中安全注意事项通过宣传栏深入人心。
 - (5) 配备消防设施:灭火器、砂袋等按规定地点安置。
- (6) 在重要的施工点如项目经理部、物资仓库、特别是危险品仓库、混凝土拌和场等要设专职看守人员和围墙。
- (7) 对工程施工机械,建立项目经理部-施工作业队-班组三级管理体系。
- (8) 安全机构凡专职员工应做好安全管理工作和监察检查工作,活动定期安全检查;

制止违章指挥和违章作业,遇有严重险情,有权暂停生产并报告领导处理;所有施工设备和机具在使用前必须专职人员负责检查,责任到人,定期做好安全教育、安全检查和随之检查。加强对运输车辆司机、机械操作手的安全教育和机械车辆的维修和保养,规定每周六下午为机械车辆保养日。

5、现场安全文明及扬尘治理环保:

本着对工程范围内的大气污染的治理及现场安全文明工程项目部对施工范围内进行管理措施:

- 3、施工现场土方作业采取洒水等防尘措施;
- 6、施工现场的的垃圾及时清运,适量洒水减少污染,并采取袋装,严禁随意抛撒;
- 7、建筑物四周采用密目网封闭,防止扬尘;
- 8、对运输车加强遗洒的管理,要求所有车辆必须装设防止遗洒的活动挡板,冲洗干净后方可驶出现场,减少大气污染。
- 6、工程资料:单元、分部工程资料内容真实、准确、填写符合规范要求,签字及时,但少数单元未同步,保证尽快完善。
- 7、本工程没有违反强制性条文的现象

工程前期各种手续齐全,原材料试验符合设计及规范要求,各工序严格按图纸规范要求施工,工程资料能真实反映工程实体。

经检查xx市xx集区唐山镇保庄圩工程建设涵闸、泵站施工工程符合设计和施工规范要求,自检合格。

施工单位的自查报告篇三

我单位成立了"自检自查"安全检查小组,对大庆敖包风电场[]48mw[]风机基础承台工程施工安全进行检查,以确保国庆节期间生产和其他活动的顺利开展。

组长[]xx

副组长[]xx

组员□xx

检查小组对以下建筑施工安全进行自检自查

1、安全生产责任制

已建立安全生产责任制、各种规章制度、安全技术操作规程

2、专项方案

有关安全专项方案经监理单位审核批准,已按要求进行落实到位。

3、分项工程技术交底

已对施工人员进行书面施工安全交底

4、安全检查

有进行定期安全检查,对检查出的隐患做到及时整改

5、安全教育

对施工人员进行安全教育,已按时完成了安全培训工作。

1、现场围挡

围挡的材料稳定、整洁,沿工地四周设置,围挡高度1.2米

2、施工材料堆放

材料按平面布局堆放,料堆挂名称、品种、规格等标牌

3、现场防火

有消防措施、制度完善, 配备灭火器。

施工临时用电接地均按规范要求设置,并进行复查,外电防护已有相关防护措施,配电箱开关箱符合三级配电两级保护要求,电源箱有箱门,并由专职电工进行维护和管理,现场照明有回路及漏电保护。

进入现场的施工人员必须佩带安全帽,已按要求落实到位。

圆盘锯、手持电动工具、电焊机、潜水泵等施工机具均做到保护接零及漏电保护,机械操作设有操作规程。

施工单位的自查报告篇四

我单位承建的xxxx食品有限公司新建厂区办公楼、车间工程自20xx年xx月12日开工以来,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况如下:

- 2、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。
- 3、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。
- 4、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了"一机一箱一闸一漏电保护";施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。
- 5、现场运行管路管线
- 6、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。

- 7、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。
- 8、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程中均系好安全带。
- 9、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。
- 10、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。
- 11、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。
- 12、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。
- 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。

施工单位的自查报告篇五

根据江安监发[]20xx[]28号《关于印发xx县工程建设领域安全生产专项治理工作实施方案的通知》精神和要求,为进一步加强对我县公路建设施工安全的整治,坚决遏制我县公路建设施工安全生产中的安全事故,确保我县公路建设圆满、安全、顺利地完成,为构建平安xx[]和谐xx作出贡献,现将我县20xx年以来的公路建设安全生产情况作以下自查报告:

20xx年以来我县创建平安xx[]和谐xx[]平安交通的关键二年,在县委、政府的统一领导下,在市交通局及有关部门的指导帮助下,我县公路建设施工单位,认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工

作的决定》、《建设工程安全生产管理条例》和"两项达标""四项严禁""五项制度",把安全生产工作纳入法制化轨道管理,安全生产工作列入议事日程,真正做到"安全生产,国泰民安",取得了较好的成绩,到今年为止在公路工程施工安全生产中未发生任何安全生产责任事故。

为确保公路建设施工安全,交通局专门成立了安全生产工作领导小组,并由负责公路建设的副局长具体负责公路建设施工的安全生产工作,从贯彻安全生产工作指导思想,到建立健全安全生产责任制,从加强安全生产法规的学习,到各项安全法规的贯彻落实,从加强公路建设施工现场的安全管理到内部人员的管理,各公司严格要求,明确责任,各公司具体设置安全管理人员,确保了整个建设施工中的安全生产,并做到所有参加公路工程建设施工的单位在公路建设开工前,首先必须同交通局公路建设开发公司签定安全生产责任书,到目前为止,参加公路建设的7个单位,签定了安全生产责任书,例明确了施工安全的责任,确保了公路建设施工安全。

20xx年以来,交通局为了确保公路建设的施工安全,多次召 开安全生产工作,对公里建设施工安全工作提出要求,明确 有关规定,确保了今年公路建设各项任务的圆满完成□20xx年 以来,我县公路建设投资近180万元对江通路小白坡段加刻防 滑槽; 澄川路部分损坏路面、路基沉陷、明星桔子园路基坍 方进行修复,同时投资50万元对玉江、澄川部分路口按照太 阳能黄山灯6盏,5处路口加设减速线,5处路段加设标志和部 分损坏绿化带进行修复。在整个公路建设施工过程中,各施 工单位严格落实施工安全的有关规定,并结合上级的有关规 定要求,制定了自己的内部安全管理规定和施工安全管理规 定,在整个施工过程中,各单位高度重视安全生产工作,严 格按照工程施工的安全规则抓好落实,对整个施工现场进行 安全防护栏、车辆通行标志牌等其它警示标志的设置,通过 全体建设施工单位的共同努力,到目前为止,我县公路建设 施工过程中,未发生任何施工安全生产事故,保证了施工的 安全。

20xx年来,为了加强施工单位的安全生产意识,交通局多次组织各施工单位召开安全生产工作会议,充分利用"五一""6月安全月""十一""安全生产年"三项行动等活动,组织施工单位的有关人员进行安全生产的有关法律、法规和规章制度的学习教育,认真传达上级的'安全生产指示精神,并要求各施工单位要随时加强安全生产有关规章的学习教育,提高全体施工人员的安全意识,真正把安全生产工作贯穿于整个施工过程,并要求各施工单位每月召开一次安全生产工作会议,分析施工中存在的安全问题,及时消除安全隐患,达到"安全第一、预防为主、综合治理"的要求。

20xx年,针对我省面临的安全生产形势,为了确保螺蛳铺至海门环湖南路公路建设的施工安全,交通局安全管理人员驻扎在现场,对整个施工现场进行监督检查,发现问题做到以来,共进行公路建设施工安全生产大检查11次,及时消除安全隐患4处、一般隐患20多起,保证了施工安全。

根据[]xx县工程建设领域安全生产专项治理工作实施方案》的通知要求,结合我县公路建设施工安全专项整治实施方案的实际,把重点清查"三类人员"持证情况,专项施工方案和预案制定落实情况作为主要内容,对我县公路建设施工情况讲行自检自查。

- 1、公路建设施工现场的管理:各施工单位严格落实建设工程 安全生产管理规定,设置有安全生产现场管理人员,对各种 技术人员(如安全人员、机械操作员、爆破人员等)必须持 证上岗,通过检查,各种技术人员证件齐全,无无证上岗人 员,并对所有施工人员配备了安全帽,施工现场无违规行为, 保证了安全。
- 2、公路建设施工爆破的管理:各施工单位严格落实公安部下 发的对爆炸物品的管理规定,坚决杜绝违规操作行为,把安 全生产管理制度落实到整个施工过程中,确保对各种爆破器 材的管理,消除了隐患,保证了安全。

- 3、公路建设施工人员的安全管理,各施工单位为了确保安全,对全体施工人员加强安全教育,对外来施工人员和分散施工人员,必须进行统一居住、统一管理,坚持24小时工地有人看管,严格遵守当地习俗,严格遵守治安管理条例的有关规定,到目前为止未出现任何违法行为,确保了人员的安全。
- 4、对一些高边坡、滑坡体的整治,交通局根据当时的情况,及时组织相关施工单位进行了处理,消除了隐患。

总之,通过检查,我县公路建设在上级的领导下,认真贯彻落实工程建设施工安全的有关规定,对所有公路建设施工项目严格按照上级的要求、设计进行施工,做到"三同时",到目前为止,未发生任何安全责任事故,为创建平安xx[和谐xx作出了一定的贡献。

5、存在的不足。

- (1)通过检查,少数施工单位安全意识不强,规章制度执行不够严格。
 - (2) 少数施工人员不戴安全帽的现象仍然存在。