

2023年验收报告验收内容(通用5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

验收报告验收内容篇一

客户负责人：

20xx年xx月xx日

请详细准确记录电脑、打印机、无线手持设备的具体信息。

系统上线准备工作表

注：此表用于系统上线前检查必备工作是否都完成，避免因上线时精力不足而顾此失彼。

系统维护培训表

系统客户端的安装设置，销售站点添加设置；

- 2、系统网络检查维护及常见故障处理。
- 3、服务器数据库手动备份、自动备份及备份检查
- 4、服务器端必开程序检查及维护
- 5、远程维护工具的使用；
- 6、操作用户账号添加设置；

- 7、用户权限的增加修改设置；
- 8、菜品信息增加修改设置；
- 9、菜品图片增加修改，电子菜谱数据同步下载
- 10、桌台信息增加修改设置；
- 11、销售员、退菜原因、折扣原因、折扣模式等的增加设置
- 12、打印机安装设置及维护
- 13、对系统各个模块的操作的基本掌握
- 14、其它海亨系统维护操作作为系统维护员已掌握上述相关内容。

签名□xxx

日期□20xx年xx月xx日

验收报告验收内容篇二

xxxx二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发，由xxxx建设工程有限公司承建，天建工程管理有限公司监理，天津建工集团建筑设计有限公司设计，北京中铁工建筑工程设计院勘察；本工程建筑面积为458□430□共计3层，砖混结构。

施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效；现场抽样复试，复试合格后投入使用，质量符合设计及规范要求。

地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格，做

隐蔽工程检查记录，然后报监理验收，验收合格后，进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块，强度实验报告合格齐全。

屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料；卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料；外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品申请验收报告范文申请验收报告范文。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。

给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。

本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全；其发生控制资料21项；安全功能资料10项，观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测，给排水及采暖气密性通球实验，电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。

本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系，严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定，坚持过程控制，对施工中出现问题能够及时整改，杜绝了重大质量事故的发生，确保了工程质量。

现经我公司技术质量部门联合检查，该工程已全部完工，经自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定，工程质量合格，达到竣工要求，特申请报验。

XXXX建设工程有限公司

XXXX二期项目部

项目经理:XXX

XXXX年XX月XX日

验收报告验收内容篇三

项目地址： 设计师： 项目经理： 甲方：

乙方：

使用说明：

现有位于于年月日开始委托乙方进行现场装修施工，为确保工程质量的顺利进行，甲乙双方共同对本工程进行现场验收监测等关系，具体验收报告如下：

一、辅材验收报告：

甲方： 20年月日

乙方： 20年月

日

甲方： 20年月日

乙方： 20年月日

甲方： 20年月日

乙方： 20年月日

甲方： 20年月日

乙方： 20年月日

二、工程质量验收报告：

1、改造类：拆除设计所需的墙体、开门洞、旧墙地砖、原有固

定家具及旧水电。

等隔墙。

1.35m,普通插座0.3m²特殊插座依据现场定位，所有管道走向横平竖直，部分不能穿pvc阻燃管用黄蜡管套穿或pvc玻纹管；强弱电分开穿管；强电欧姆检查绝缘值；弱点检查电阻，封管之前检查。

和成糊状涂刷防水层三遍，防水层做到墙面300mm高，水路0.8mpa试压24小时，经甲方同意后铺贴瓷砖。

求施工。

面乳胶漆滚涂（或喷涂）两面，确保4m之内误差3mm;固定家具按图纸要求涂刷油漆，底漆两遍，面漆五遍。甲方：20年月日；乙方：20年月日7、安装工程：安装灯具、五金件、开关插座等。

无尘。

甲方：20年月日；乙方：20年月日

三、工程更改与增减项：

四、工程延期变更：

验收报告验收内容篇四

致大连普湾工程项目管理有限公司：

我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求，完成《普湾新区三十里堡临港工业区热力管网及换热站工程》施工任务。

本工程的外网水、电未完善，换热站系统无法调试，应建设单位要求对换热站内的进出水管加连通管，供暖水不经过换热站加热直接供暖（详见技术联系单），已完成该项变更，截止目前此供热方式已运行两年，本工程按设计要求已完成了工程施工任务，已具备工程竣工验收初验条件。综上所述，《普湾新区三十里堡临港工业区热力管网及换热站工程》已具备竣工验收初验条件，恳请大连普湾工程项目管理有限公司安排验收。

此致

敬礼

项目经理□xxx

xx年xx月xx日

验收报告验收内容篇五

项目地址：

设计师：

项目经理：

甲方：

乙方：

使用说明：

现有位于于20__年__月__日开始委托乙方进行现场装修施工，为确保工程质量的顺利进行，甲乙双方共同对本工程进行现场验收监测等关系，具体验收报告如下：

甲方：20__年__月__日

乙方：20__年__月__日

1、改造类：拆除设计所需的墙体、开门洞、旧墙地砖、原有固定家具及旧水电。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

2、基础工程：根据设计要求新砌墙体、轻质砖墙、石膏板隔墙等隔墙。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

3、电路改造工程：所有电路必须穿pvc阻燃管，高度：开关1.35m,普通插座0.3m[]特殊插座依据现场定位，所有管道走向横平竖直，部分不能穿pvc阻燃管用黄蜡管套穿或pvc玻纹管；强弱电分开穿管；强电欧姆检查绝缘值；弱点检查电阻，封管之前检查。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

4、水管安装工程：厨房、卫生间面用防水剂加华新325水泥掺和成糊状涂刷防水层三遍，防水层做到墙面300mm高，水

路0.8mpa试压24小时，经甲方同意后铺贴瓷砖。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

5、木工工程：现场木质家具衣柜等，现场固定家具按照图纸要求施工。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

6、油漆工程：墙面基层滚涂801胶水，底面刮腻子粉两遍，墙面乳胶漆滚涂(或喷涂)两面，确保4m之内误差3mm;固定家具按图纸要求涂刷油漆，底漆两遍，面漆五遍。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

7、安装工程：安装灯具、五金件、开关插座等。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日

8、竣工验收：现场工程保洁，墙面、地面、家具、门窗等基本无尘。

甲方：20__年__月__日；

乙方：20__年__月__日